

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผู้บริหาร แผน	กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินงาน เดือน เม.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ย.2561	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างทางคู่ ระยะที่ 1						
1) ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย (C1)	รวพ./ กส.	ก.พ.2562	การก่อสร้าง ร้อยละ 73.59	การก่อสร้าง ร้อยละ 81.71	การก่อสร้าง ร้อยละ 86.29	
2) ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย (C2)	รวพ./ กส.	มี.ค.2561	การก่อสร้าง ร้อยละ 100	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 84.87	การก่อสร้าง ร้อยละ 100	
3) ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น	รวพ./ กส.	ก.พ.2562	การก่อสร้าง ร้อยละ 59.39	การก่อสร้าง ร้อยละ 77.14	การก่อสร้าง ร้อยละ 78.23	
4) ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ (C1) (บ้านกล้วย – โคกกะเทียม)	รวพ./ กส.	พ.ย.2565	ลงนามก่อสร้าง เมื่อ 28 ธ.ค. 2560 เริ่มงาน พ.ค.2561	เริ่มงานได้ 15 มิ.ย.2561	การก่อสร้าง ร้อยละ 0.04	ปรับแผน
5) ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ (C2) (ท่าแค – ปากน้ำโพ)	รวพ./ กส.	ส.ค.2564	ลงนามก่อสร้าง เมื่อ 28 ธ.ค. 2560 ความก้าวหน้าการ ก่อสร้าง ร้อยละ 0.18	การก่อสร้าง ร้อยละ 0.92	การก่อสร้าง ร้อยละ 2.98	ปรับแผน
6) ช่วงมาบะเขว – ชุมทางถนนจิระ (C1) (มาบะเขว – คลอง ขนานจิตร)	รวพ./ กส.	ส.ค.2565	ลงนามก่อสร้าง เมื่อ 28 ธ.ค. 2560 ความก้าวหน้าการ ก่อสร้าง ร้อยละ 0.019	การก่อสร้าง ร้อยละ 2.21	การก่อสร้าง ร้อยละ 11.44	ปรับแผน
7) ช่วงมาบะเขว – ชุมทางถนนจิระ (C2) (คลองขนานจิตร – ชุมทางถนนจิระ)	รวพ./ กส.	ธ.ค.2565	อยู่ระหว่างที่ปรึกษาปรับแบบ รายละเอียดใหม่	อยู่ระหว่างที่ปรึกษาปรับ แบบรายละเอียดใหม่	อยู่ระหว่างที่ปรึกษาปรับ แบบรายละเอียดใหม่	
8) ช่วงมาบะเขว – ชุมทางถนนจิระ (C3) (งานอุโมงค์)	รวพ./ กส.	พ.ย.2565	ลงนามก่อสร้าง เมื่อ 28 ธ.ค. 2560	เริ่มงาน 1 ก.ค.61	การก่อสร้าง ร้อยละ 0.442	ปรับแผน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผู้บริหาร แผน	กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินงาน เดือน เม.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ย.2561	หมายเหตุ
9) ชว่นนครปฐม – หัวหิน (C1) (นครปฐม – หนองปลาไหล)	รพพ./ กส.	มิ.ย.2564	ลงนามก่อสร้าง เมื่อ 28 ธ.ค. 2560 ความก้าวหน้าการ ก่อสร้าง ร้อยละ 0.0799	การก่อสร้าง ร้อยละ 1.156	การก่อสร้าง ร้อยละ 6.194	ปรับแผน
10) ชว่นนครปฐม – หัวหิน (C2) (หนองปลาไหล – หัวหิน)	รพพ./ กส.	มิ.ย.2564	ลงนามก่อสร้าง เมื่อ 28 ธ.ค. 2560 ความก้าวหน้าการ ก่อสร้าง ร้อยละ 0.07	การก่อสร้าง ร้อยละ 1.809	การก่อสร้าง ร้อยละ 6.473	ปรับแผน
11) ชว่นหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์	รพพ./ กส.	ม.ค.2564	ลงนามก่อสร้าง เมื่อ 28 ธ.ค. 2560 ความก้าวหน้าการ ก่อสร้าง ร้อยละ 0.11	การก่อสร้าง ร้อยละ 2.259	การก่อสร้าง ร้อยละ 13.84	ปรับแผน
12) ชว่นประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร (C1) (ประจวบคีรีขันธ์ – บางสะพานน้อย)	รพพ./ กส.	มี.ค. 2564	ลงนามก่อสร้าง เมื่อ 28 ธ.ค. 2560 ความก้าวหน้าการ ก่อสร้าง ร้อยละ 0.0145	การก่อสร้าง ร้อยละ 0.353	การก่อสร้าง ร้อยละ 3.003	
13) ชว่นประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร (C2) (บางสะพานน้อย – ชุมพร)	รพพ./ กส.	มิ.ย. 2564	ลงนามก่อสร้าง เมื่อ 28 ธ.ค. 2560 ความก้าวหน้าการ ก่อสร้าง ร้อยละ 0.045	การก่อสร้าง ร้อยละ 0.462	การก่อสร้าง ร้อยละ 3.516	ปรับแผน
14) งานอาณัติสัญญาณสายเหนือ (ชว่นลพบุรี-ปากน้ำโพ)	รพพ.กส. รพพ./ สส	ต.ค.2565			อยู่ระหว่างการจ้างที่ ปรึกษา และเตรียม เอกสารประกวดราคา	
15) งานอาณัติสัญญาณสายใต้ (ชว่นนครปฐม-ชุมพร)	รพพ.กส. รพพ./ สส	พ.ย.2564			อยู่ระหว่างการขออนุมัติ ประกวดราคานานาชาติ	
16) งานอาณัติสัญญาณสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชว่นมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ)	รพพ.กส. รพพ./ สส	พ.ค.2566			อยู่ระหว่างการจ้างที่ ปรึกษา และเตรียม เอกสารประกวดราคา	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผู้บริหาร แผน	กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินงาน เดือน เม.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ย.2561	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างทางคู่ ระยะที่ 2						
17) ช่วงปากน้ำโพ – เด่นชัย	รพพ./ กส.	ม.ค.2567	อยู่ระหว่างการปรับปรุง รายงาน EIA ตามความเห็น คชก.	อยู่ระหว่างการปรับปรุง รายงาน EIA ตามความเห็น คชก.	อยู่ระหว่างการปรับปรุง รายงาน EIA ตาม ความเห็น คชก.	ปรับแผน
18) ช่วงขอนแก่น – หนองคาย	รพพ./ กส.	ก.ค.2566	คชก.เห็นชอบรายงาน EIA เมื่อ 9 มี.ค.2561	รพพ.ปรับปรุงรายงานขอ อนุมัติโครงการเสนอ คค.เมื่อ 14 มี.ค.2561		ปรับแผน
19) ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี	รพพ./ กส.	มี.ค.2566	อยู่ระหว่างการปรับปรุง รายงาน EIA ตามความเห็น คชก.	ส่งรายงาน EIA ฉบับแก้ไข เมื่อ 15 พ.ค.2561	อยู่ระหว่างการปรับปรุง รายงาน EIA ตาม ความเห็น คชก.	
20) ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี	รพพ./ กส.	มี.ค. 2566	อยู่ระหว่างการปรับปรุง รายงาน EIA ตามความเห็น คชก.	ส่งรายงาน EIA ฉบับแก้ไข เมื่อ 13 ก.พ.2561	อยู่ระหว่างการปรับปรุง รายงาน EIA ตาม ความเห็น คชก.	
21) ช่วงสุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา	รพพ./ กส.	ม.ค. 2567	อยู่ระหว่างการปรับปรุง รายงาน EIA ตามความเห็น คชก.	ส่งรายงาน EIA ฉบับแก้ไข เมื่อ 28 มิ.ย.2561	อยู่ระหว่างการปรับปรุง รายงาน EIA ตาม ความเห็น คชก.	
22) ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์	รพพ./ กส.	ม.ค..2566	คชก.เห็นชอบรายงาน EIA เมื่อ 24 พ.ย.2560	รพพ.ปรับปรุงรายงานขอ อนุมัติโครงการเสนอ คค. ภายในเดือน ก.ค.2561	กก.วล.เห็นชอบรายงาน EIA เมื่อ 1 ส.ค.2561	ปรับแผน
23) ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่	รพพ./ กส.	ม.ค.2567	คชก.ประชุม เมื่อ 8 ธ.ค. 2560	รพพ.ปรับปรุงรายงานขอ อนุมัติโครงการเสนอ คค. ภายในเดือน ก.ค.2561	อยู่ระหว่างการ ปรับปรุงรายงาน EIA ตามความเห็น คชก.	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผู้บริหาร แผน	กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินงาน เดือน เม.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ย.2561	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างทางสายใหม่						
24) สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ	รวพ.	ต.ค.2568	รฟท.เสนอรายงานขออนุมัติโครงการให้ คค.เมื่อ 7 มิ.ย.60 กก.วล เห็นชอบรายงาน EIA เมื่อ 16 มี.ค.2560	คค.อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ	ครม.อนุมัติโครงการเมื่อ 31 กค.2561 กก.วล เห็นชอบรายงาน EIA เมื่อ 16 มี.ค.2560	ปรับแผน
25) สายบ้านไผ่ –มุกดาหาร- นครพนม	รวพ.	ต.ค.2568	อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงาน EIA ตามความเห็น คชก	รฟท.ปรับปรุงรายงานขออนุมัติโครงการเสนอ คค.ภายในเดือน ก.ค.2561	อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงาน EIA ตามความเห็น คชก.	ปรับแผน
โครงการรถไฟสายสีแดง						
26) ช่วงบางซื่อ – พญาไท – มักกะสัน – หัวหมาก และบางซื่อ – หัวลำโพง	รวพ./ กส.		ครม.อนุมัติโครงการ 26 ก.ค. 59 / คกร. เห็นชอบปรับรูปแบบโครงการ เมื่อ 19 มิ.ย. 60/รายงานขออนุมัติปรับรูปแบบโครงการต่อ คค. เมื่อ 1 ส.ค.60		ครม.อนุมัติโครงการ 26 ก.ค.59 / คกร. เห็นชอบปรับรูปแบบโครงการ เมื่อ 19 มิ.ย. 60/รายงานขออนุมัติปรับรูปแบบโครงการต่อ คค. เมื่อ 1 ส.ค.60	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผู้บริหาร แผน	กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินงาน เดือน เม.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ย.2561	หมายเหตุ
โครงการรถไฟสายสีแดง						
27) ช่วงบางซื่อ-รังสิต สัญญาที่ 1		ปี 2562			ก้าวหน้า ร้อยละ 77.37	
ช่วงบางซื่อ-รังสิต สัญญาที่ 2		ปี 2561			ก้าวหน้า ร้อยละ 99.46	
ช่วงบางซื่อ-รังสิต สัญญาที่ 3		ปี 2563			ก้าวหน้า ร้อยละ 38.28	
28) ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	รพพ./กส.		เสนอรายงานขออนุมัติ โครงการ ให้ คค. เมื่อ 21 เม.ย.60 อยู่ระหว่าง สศช. พิจารณาโครงการ / พิจารณา EIA		เสนอรายงานขออนุมัติ โครงการ ให้ คค. เมื่อ 21 เม.ย.60 อยู่ระหว่าง สศช. พิจารณา โครงการ / พิจารณา EIA	
29) ช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา	รพพ./กส.		เสนอรายงานขออนุมัติ โครงการ ให้ คค. เมื่อ 19 เม.ย.60 อยู่ระหว่าง สศช. พิจารณาโครงการ		เสนอรายงานขออนุมัติ โครงการ ให้ คค. เมื่อ 19 เม.ย.60 อยู่ระหว่าง กรม.อนุมัติโครงการ เพื่อลงนามสัญญาจ้าง ทปช.	
โครงการก่อสร้างทางสายใหม่						
30) ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช	รพพ.		เสนอรายงานขออนุมัติ โครงการ ให้ คค. เมื่อ 22 มิ.ย.60 อยู่ระหว่าง สศช.พิจารณาโครงการ / EIA เห็นชอบแล้ว		เสนอรายงานขออนุมัติ โครงการ ให้ คค. เมื่อ 12 มิ.ย.60 อยู่ระหว่าง กรม.อนุมัติโครงการ / ลงนามสัญญาจ้าง ทปช. EIA เห็นชอบ แล้ว	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผู้บริหาร แผน	กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินงาน เดือน เม.ย.61	ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ย.2561	หมายเหตุ
31) ช่วง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต- อยุธยา	รวพ.		อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก EIA		รฟท.ส่งรายงาน EIA ฉบับเปลี่ยนแปลงให้ สผ.พิจารณา เมื่อ 21 กค.60	
32) ช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา	รวพ.		อยู่ระหว่างจ้าง ทปช. ทบทวนแบบฯ		ทปช.ดำเนินการ	
กลุ่มรถไฟความเร็วสูง						
33) โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อ สามสนามบิน แบบไร้ รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)	รวพ./กส.			ประกาศขายของเอกสาร 18 มิย-9 กค.61 มีผู้ซื้อของเอกสาร 31 ราย กำหนดยื่นซอง 12 พ.ย.61		
34) โครงการความร่วมมือไทย-จีน (กรุงเทพ-นครราชสีมา)	รวพ./กส.				สัญญา 2.1 ออกแบบ เริ่มงาน 9 ตค.60 สัญญา 2.2 CSC เริ่ม งาน 21 ธค.60 ผลงาน ร้อยละ 30.32 สัญญา 2.3 งานระบบ คาดว่าจะลงนาม ตค. 61	
โครงการรถทางไกล						
35) โครงการเดินรถด้วยระบบไฟฟ้า	รธบ./ชก		เตรียมลงนามสัญญาจ้าง ทปช.ออกแบบรายละเอียด ก.ย.61		เตรียมลงนาม สัญญาจ้าง ทปช	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผู้บริหาร แผน	กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินงาน เดือน เม.ย.61	ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ย.2561	หมายเหตุ
โครงการปรับปรุงโครงสร้างความมั่นคงโครงสร้างทาง						
36) ชุมทางหาดใหญ่ – วัดควนมืด	รวพ./ยธ.	10 ธ.ค 61	ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตาม แผนงาน ร้อยละ 87.52 ดำเนินการ ตามแผนเบิกจ่ายร้อยละ 90		ดำเนินการ ร้อยละ 98.15	
37) ชุมทางฉะเชิงเทรา –ชุมทางคลองสิบเก้า	รวพ./ยธ.	17 ก.ย.62	ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผนงาน ร้อยละ 68.06 ดำเนินการ ตามแผนเบิกจ่ายร้อยละ 50		ดำเนินการ ร้อยละ 98.15	
38) ชุมทางคลองสิบเก้า –ชุมทาง แก่งคอย	รวพ/ยธ.	4 พ.ย.62	ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผนงาน ร้อยละ 63.24 ดำเนินการ ตามแผนเบิกจ่ายร้อยละ 60			
39) หัวตะเข้ – ชุมทางฉะเชิงเทรา	รวพ.	18 เม.ย.62	ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผนงาน ร้อยละ 76.53 ดำเนินการ ตามแผนเบิกจ่าย ร้อยละ 70			
40) ธนบุรี-ตลิ่งชัน	รวพ	ต.ค.2561			ผู้รับจ้างดำเนินการ ก้าวหน้า ร้อยละ 50.55	
41) การปรับปรุงโครงสร้างทางหลัก 77 แห่ง	รวพ./ยธ	ธค.2561			การก่อสร้างเป็นไปตาม แผน	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผู้บริหาร แผน	กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินงาน เดือน เม.ย.61	ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ย.2561	หมายเหตุ
โครงการปรับปรุงโครงสร้างความมั่นคงโครงสร้างทาง						
42) การปรับปรุงขนาขาลา เป็นขนาขาลาสูง	รวพ./ยธ	กค.2564		กระบวนการจ้างที่ปรึกษา		
43) การก่อสร้างและปรับปรุง สะพานและช่องน้ำ 20 แห่ง 7 สัญญา	รวพ./ยธ					ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดการจักรและล้อเลื่อน						
44) โครงการจัดการจักรดีเซล จำนวน 50 คัน พร้อม อะไหล่	รทบ./ชก.	ปี 2565	เตรียมลงนามสัญญาจ้าง ทบข. ก.ย.61	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา ร่าง TOR จัดหาเครื่องอะไหล่ คาด ว่าจะออกประกวดราคาได้ภายใน เดือนมีนาคม 2562	เตรียมลงนามสัญญา จ้าง ทบข. ก.ย.61	
45) โครงการเช่ารถจักร 50 คัน	รทบ./ชก.		เตรียมจัดทำ TOR / ราคา กลาง ให้แล้วเสร็จ ก.ย.61		เตรียมจัดทำ TOR / ราคากลาง ให้แล้ว เสร็จ ก.ย.61	
46) โครงการจัดการสับเปลี่ยน (ภายในย่านสายสีแดง) 20 คัน พร้อมอะไหล่	รทบ./ชก.		อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน เพื่อขออนุมัติโครงการ		อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานเพื่อขออนุมัติ โครงการ	
47) โครงการดัดแปลงและปรับปรุง รถจากห้ามล้อ ระบบลมดูด เป็นลมอัดรถสินค้า 197 คัน	รทบ./ชก.	ปี 2562	เตรียมส่งมอบรถต้นแบบ 10 คัน ส.ค.61		ส่งรถเข้าปรับปรุง	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผู้บริหาร แผน	กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินงาน เดือน เม.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ย.2561	หมายเหตุ
48) โครงการจัดหารถ บตด. จำนวน 1,000 คัน พร้อม อะไหล่	รทบ./ชก.	ปี 2566	อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน เพื่อขออนุมัติโครงการ	อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสาร เปรียบเทียบความคุ้มค่าในการ สั่งซื้อจากต่างประเทศกับการตั้ง โรงงานผลิตในประเทศ เสนอ สศช. เพื่อขออนุมัติโครงการ	อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานเพื่อขออนุมัติ โครงการ	
49) โครงการดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้ากำลัง จำนวน 8 คัน	รทบ./ชก.				ได้รื้อต้นแบบ 1 คัน อยู่ ระหว่างทำชุดที่ 2 จำนวน 2 คัน	
50) โครงการปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 95 คัน	รทบ./ชก.	ปี 2563	อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน เพื่อขออนุมัติโครงการ		ขออนุมัติประกวดราคา	
51) โครงการปรับปรุงห้องสุขารถโดยสารปรับอากาศ เป็นระบบ ปิด จำนวน 54 คัน	รทบ./ชก.		เตรียมเสนอ ครม. อนุมัติ โครงการ ก.ย.61		ขออนุมัติประกวดราคา	
52) โครงการจัดหารถจักรดีเซลรางปรับอากาศ สำหรับบริการ เชิงพาณิชย์ จำนวน 186 คัน พร้อม อะไหล่	รทบ./ชก.		อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน เพื่อขออนุมัติโครงการ	อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเสนอ สศช.เพื่อขออนุมัติโครงการ	ขออนุมัติโครงการ	
53) โครงการจัดหารถโดยสาร จำนวน 273 คัน	รทบ./ชก.	ปี 2566	อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน เพื่อขออนุมัติโครงการ		ขออนุมัติโครงการ	
54) โครงการจัดหารถดีเซลราง จำนวน 216 คัน พร้อม อะไหล่	รทบ./ชก.	ปี 2565	อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน เพื่อขออนุมัติโครงการ			

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผู้บริหาร แผน	กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินงาน เดือน เม.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ย.2561	หมายเหตุ
โครงการจัดการรถจักรและล้อเลื่อน						
55) โครงการปรับปรุงดัดแปลงรถโดยสาร JR-Hokkaido จำนวน 10 คัน เป็นขบวนรถท่องเที่ยว	รธบ./ชก.		ทปช.ออกแบบรายละเอียด และศึกษาแผนธุรกิจ		ทปช.ออกแบบ รายละเอียดและศึกษา แผนธุรกิจ	
56) โครงการปรับปรุงรถปั่นจักรยานเดิม จำนวน 2 คัน	รธบ./ชก.		เตรียมลงนามสัญญาจ้าง ก.ย.61	ตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี 2562 แล้ว	เตรียมประกวดราคา ลงนามสัญญาจ้าง	
57) โครงการจัดการรถปั่นจักรยาน ขนาดยกไม่ต่ำกว่า 80 คัน จำนวน 3 คัน	รธบ./ชก.		เตรียมลงนามสัญญาจ้าง ก.ย.61		เตรียมประกวดราคา ลงนามสัญญาจ้าง	
58) จัดซื้อเครื่องกลบำรุงทางหนัก 7 รายการ	รวพ/ยธ	ก.ย.2563			เตรียมประกวดราคา ลงนามสัญญาจ้าง	
59) จัดซื้อเครื่องกลบำรุงทางเบา 18 รายการ	รวพ/ยธ.	ก.ย.2562			เตรียมประกวดราคา ลงนามสัญญาจ้าง	
โครงการก่อสร้างโรงซ่อม						
60) โครงการก่อสร้างโรงรถจักรแก่งคอย	รธบ./ชก.	ปี 2564	อยู่ระหว่างขออนุมัติออก ประกวดราคา		ลงนามสัญญาจ้าง	ปรับแผน
61) โครงการก่อสร้างโรงซ่อมหนักรถสินค้า ที่ย่านสถานี ชุมทางคลองสิบเก้า	รธบ. รวพ.	ปี 2564	ทปช.ดำเนินการออกแบบ กำหนดเสร็จ พ.ค.2561		ทปช.ดำเนินการ ออกแบบ กำหนด เสร็จ พ.ค.2561	ปรับแผน
62) โครงการก่อสร้างโรงซ่อมหนักรถโดยสารที่ สุพรรณบุรี	รธบ./ชก.	ปี 2565	คกร. อนุมัติจ้าง ทปช. เมื่อ เดือน มี.ค.2561		กระบวนการจ้าง ทปช.	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผู้บริหาร แผน	กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินงาน เดือน เม.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ย.2561	หมายเหตุ
โครงการบริหารทรัพย์สิน						
63) จัดตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สิน	รตส./ บส.	ปี 2562	ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน ร้อยละ 66.5		ความก้าวหน้าของ การดำเนินงาน ร้อยละ 69	
64) การจ้างทำระบบฐานข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดินและราคา ประเมินที่ดินและทรัพย์สินของ รพท.	รตส/บส.				ดำเนินการจ้างทำ ระบบฯ	
65) การจัดทำฐานระบบสารสนเทศ การบริหารสัญญาเช่าที่ดิน และ อาคาร (โครงการเช่าระบบสารสนเทศฯ)	รตส/บส				ได้ผู้ชนะการยื่น ข้อเสนอ อยู่ระหว่าง รอลงนามสัญญา	
66) การต่ออายุสัญญาเช่าและ สัญญาจัดประโยชน์	รตส/บส				ดำเนินการได้ตาม แผน การจัด ประโยชน์ที่ดิน ร้อย ละ 100	
67) แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ	รตส/บส				อยู่ระหว่างการขอ อนุมัติจ้าง ทบข	
68) PPP สถานีแม่น้ำ	รตส/บส				ขอความเห็นชอบ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผู้บริหาร แผน	กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินงาน เดือน เม.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ย.2561	หมายเหตุ
69) PPP กม.11	รธส./ บส.		คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน TOR และร่างสัญญา ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 44	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 46		
70) PPP บางซื่อ (แปลง A)	รธส./บส		คณะกรรมการคัดเลือกฯ ส่งผล การพิจารณาให้ สคร.และส่ง ร่างสัญญาให้ อสส.พิจารณา ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 44	ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 46		ปรับเปลี่ยน
71) PPP มักกะสัน (ไม่รวมแปลง A)	รธส/บส				คณะกรรมการ คัดเลือกฯ ส่งผลการ พิจารณาให้ สคร. และส่งร่างสัญญาให้ อสส.พิจารณา	
โครงการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ						
72) โครงการพัฒนาระบบการเงินและบัญชี แบบบูรณาการ (FMIS)	รวอ./ บช.	ปี 2565	ปรับเปลี่ยนตามมติบอร์ด		กระบวนการจัดจ้าง ทปช.	
73) โครงการจ้างพัฒนาบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRIS)	รวค./ บค.	ปี 2564	ลงนามในสัญญาจ้าง มี.ค.61			ปรับเปลี่ยน

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผู้บริหาร แผน	กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินงาน เดือน เม.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ย.2561	หมายเหตุ
โครงการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ						
74) ระบบการบริหารจัดการตั๋วโดยสาร และสำรองที่นั่ง (D – Ticket)	รตด./ ดส.	ก.ค.2563	เตรียมลงนามในสัญญาจ้าง มิ.ย. 61			ล่าช้ากว่าแผน
75) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของกลุ่ม ธุรกิจการเดินรถ (TOMS)	รตด/ดร	ก.ค.2564	เตรียมลงนามในสัญญาจ้าง มิ.ย. 61		ลงนามในสัญญาจ้าง ส.ค.61	ล่าช้ากว่าแผน
76) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมการวางแผน งานบำรุงทาง	รวพ/ยธ	ก.ค.2562				
กลุ่มบริหารจัดการ						
77) การจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อปฏิบัติการเดินรถและซ่อม บำรุงรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง	รตส				จัดเตรียมเอกสารเพื่อ เสนอ คค	
78) การบริหารจัดการเดินรถร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสี แดง และรถทางไกล					กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง ทบข.เพื่อ ดำเนินการ	
79) การปิดงบการเงิน	รวอ./บช					
80) การจัดทำต้นทุนมาตรฐาน	รตด		แต่งตั้งคณะทำงานฯ ดำเนินการ			

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผู้บริหาร แผน	กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินงาน เดือน เม.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.2561	ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ย.2561	หมายเหตุ
81) การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 81.1 แผนปรับปรุงรถโดยสาร (บขส) เพิ่มเติมจาก 148 คัน 81.2 แผนปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างในตู้รถโดยสารและสถานี 81.3) โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์การ ให้บริการ (GECC 8 สถานี + SMART Station 4 สถานี	รตด		ดำเนินการตามแผนการ ปรับปรุงภาพลักษณ์การ ให้บริการ มีการสำรวจความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ ได้ร้อยละ 80			
82) การปรับโครงสร้างค่าโดยสาร	รตด			จัดทำข้อมูล เสนอ ครร.ให้ความ เห็นชอบ	ปรับปรุงรายงานเพื่อ นำเสนอ ครม	
83) จัดตั้ง บ.ลูกเพื่อบริหารจัดการเดินรถ	รตด	ปี 2567	แต่งตั้งคณะทำงานเมื่อเดือน มี.ค.61			
84) จัดตั้ง บริษัทลูกเพื่อซ่อมบำรุงรางและล้อเลื่อน						
85) การจัดทำ Employment Model						
86) การท่องเที่ยวเมืองรอง			เปิดบริการรถท่องเที่ยวเส้นทาง บ้านพลูตาหลวง			
87) การสร้างการรับรู้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาองค์กร			แต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษา แนวทางการสร้างความรู้			